



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: ESCOLA M. IZABEL GOMES SIQUEIRA

Local: NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 30.395,90	R\$ 12.158,36	R\$ 9.118,77	R\$ 9.118,77	R\$ 30.395,90	23,93%
		100%	40%	30%	30%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 512,53	R\$ 358,77	R\$ 153,76	R\$ -	R\$ 512,53	0,40%
		100%	70%	30%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 505,45	R\$ 353,82	R\$ 151,64	R\$ -	R\$ 505,45	0,40%
		100%	70%	30%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 9.640,38	R\$ 4.820,19	R\$ 4.820,19	R\$ -	R\$ 9.640,38	7,59%
		100%	50%	50%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 2.374,25	R\$ 1.899,40	R\$ 474,85	R\$ -	R\$ 2.374,25	1,87%
		100%	80%	20%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 235,40	R\$ -	R\$ 235,40	R\$ -	R\$ 235,40	0,19%
		100%	0%	100%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 512,62	R\$ -	R\$ 512,62	R\$ -	R\$ 512,62	0,40%
		100%	0%	100%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 57.813,19	R\$ -	R\$ 34.687,91	R\$ 23.125,28	R\$ 57.813,19	45,51%
		100%	0%	60%	40%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 5.593,77	R\$ 2.796,89	R\$ 2.796,89	R\$ -	R\$ 5.593,77	4,40%
		100%	50%	50%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 3.609,03	R\$ 1.804,52	R\$ 1.804,52	R\$ -	R\$ 3.609,03	2,84%
		100%	50%	50%	0%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.335,28	R\$ -	R\$ 7.468,22	R\$ 1.867,06	R\$ 9.335,28	7,35%
		100%	0%	80%	20%		
14.0	PINTURA	R\$ 6.497,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.497,04	R\$ 6.497,04	5,11%
		100%	0%	0%	100%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 127.024,84	R\$ 24.191,94	R\$ 62.224,76	R\$ 40.608,14	R\$ 127.024,84	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 33.610,77	R\$ 6.401,19	R\$ 16.464,67	R\$ 10.744,91	R\$ 33.610,77	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 160.635,61	R\$ 30.593,12	R\$ 78.689,43	R\$ 51.353,06	R\$ 160.635,61	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 30.593,12	R\$ 109.282,56	R\$ 160.635,61	R\$ 160.635,61	100,00%
% DO MÊS			19,05%	48,99%	31,97%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			19,05%	68,03%	100,00%	100,00%	100,00%