



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Obra: REFORMA DA QUADRA DO CAMPO DO COELHO

Local: CAMPO DO COELHO - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 28.956,26	R\$ 8.107,75	R\$ 6.949,50	R\$ 6.949,50	R\$ 6.949,50	R\$ 28.956,26	8,11%
		100%	28%	24%	24%	24%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 15.356,84	R\$ 7.678,42	R\$ 7.678,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.356,84	4,30%
		100%	50%	50%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 499,11	R\$ 499,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 499,11	0,14%
		100%	100%	0%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 37.909,03	R\$ 3.790,90	R\$ 11.372,71	R\$ 18.954,52	R\$ 3.790,90	R\$ 37.909,03	10,62%
		100%	10%	30%	50%	10%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 585,49	R\$ 585,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 585,49	0,16%
		100%	100%	0%	0%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 19.093,29	R\$ 9.546,65	R\$ 9.546,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.093,29	5,35%
		100%	50%	50%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 209.862,36	R\$ -	R\$ 41.972,47	R\$ 104.931,18	R\$ 62.958,71	R\$ 209.862,36	58,78%
		100%	0%	20%	50%	30%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.739,54	R\$ -	R\$ 1.747,91	R\$ 2.621,86	R\$ 4.369,77	R\$ 8.739,54	2,45%
		100%	0%	20%	30%	50%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.785,70	R\$ -	R\$ 278,57	R\$ 1.114,28	R\$ 1.392,85	R\$ 2.785,70	0,78%
		100%	0%	10%	40%	50%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 8.785,30	R\$ -	R\$ 878,53	R\$ -	R\$ 7.906,77	R\$ 8.785,30	2,46%
		100%	0%	10%	0%	90%		
14.0	PINTURA	R\$ 24.435,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.330,64	R\$ 17.104,83	R\$ 24.435,47	6,84%
		100%	0%	0%	30%	70%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 357.008,39	R\$ 30.208,32	R\$ 80.424,76	R\$ 141.901,98	R\$ 104.473,33	R\$ 357.008,39	100,00%
BDI	20,37%	R\$ 72.722,61	R\$ 6.153,43	R\$ 16.382,52	R\$ 28.905,43	R\$ 21.281,22	R\$ 72.722,61	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 429.731,00	R\$ 36.361,76	R\$ 96.807,28	R\$ 170.807,41	R\$ 125.754,55	R\$ 429.731,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 36.361,76	R\$ 133.169,04	R\$ 303.976,45	R\$ 429.731,00	R\$ 429.731,00	100,00%
% DO MÊS			8,46%	22,53%	39,75%	29,26%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			8,46%	30,99%	70,74%	100,00%	100,00%	100,00%