



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: CONSTRUÇÃO QUADRA POIESPORTIVA EM SALINAS

Local: SALINAS - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	TOTAL	% ITEM
1,0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 39.246,84	R\$ 9.811,71	R\$ 5.887,03	R\$ 5.887,03	R\$ 5.887,03	R\$ 5.887,03	R\$ 5.887,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.246,84	15,21%
		100%	25%	15%	15%	15,0%	15,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
2,0	REVESTIMENTO (MURETAS)	R\$ 10.656,45	R\$ 5.328,23	R\$ 5.328,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.656,45	4,13%
		100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3,0	PISO	R\$ 78.019,60	R\$ -	R\$ 39.009,80	R\$ 39.009,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.019,60	30,24%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4,0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 18.867,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.433,93	R\$ 9.433,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.867,85	7,31%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%		
5,0	PINTURA	R\$ 37.089,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.544,91	R\$ 18.544,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.089,82	14,38%
		100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		
6,0	ALAMBRADO	R\$ 64.542,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.271,45	R\$ 32.271,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 64.542,89	25,02%
		100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%		
7,0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.543,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.771,82	R\$ 4.771,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.543,63	3,70%
		100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 257.967,08	R\$ 15.139,94	R\$ 50.225,05	R\$ 54.330,75	R\$ 66.137,31	R\$ 61.475,20	R\$ 10.658,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 257.967,08	100,00%
BDI	22,78%	R\$ 58.764,90	R\$ 3.448,88	R\$ 11.441,27	R\$ 12.376,55	R\$ 15.066,08	R\$ 14.004,05	R\$ 2.428,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.764,90	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 316.731,98	R\$ 18.588,81	R\$ 61.666,32	R\$ 66.707,30	R\$ 81.203,38	R\$ 75.479,25	R\$ 13.086,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 316.731,98	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 18.588,81	R\$ 80.255,13	R\$ 146.962,43	R\$ 228.165,81	R\$ 303.645,06	R\$ 316.731,98	R\$ 316.731,98	R\$ 316.731,98	R\$ 316.731,98	R\$ 316.731,98	100,00%
% DO MÊS			5,87%	19,47%	21,06%	25,64%	23,83%	4,13%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			5,87%	25,34%	46,40%	72,04%	95,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%