



Obra: REFORMA DA USF MURY

Local: RUA APOLÔNIA PINTO, S/N, MURY - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES/ESCRITÓRIO	R\$ 13.120,08	R\$ 3.280,02	R\$ 1.968,01	R\$ 1.968,01	R\$ 1.968,01	R\$ 1.968,01	R\$ 1.968,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.120,08	6,69%
		100%	25%	15%	15%	15,0%	15,0%	15,0%	0,0%	0,0%	0,0%		
2.0	DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO/LIMPEZA	R\$ 4.714,15	R\$ 2.357,08	R\$ 1.178,54	R\$ 1.178,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.714,15	2,40%
		100%	50%	25%	25%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 476,95	R\$ 238,48	R\$ 238,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 476,95	0,24%
		100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA RESERVATÓRIO ELEVADO	R\$ 19.753,12	R\$ -	R\$ 9.876,56	R\$ 9.876,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.753,12	10,07%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIAS, PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 61.916,92	R\$ 12.383,38	R\$ 12.383,38	R\$ 18.575,08	R\$ 18.575,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.916,92	31,56%
		100%	20%	20%	30%	30%	0%	0%	0%	0%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 67.971,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.594,29	R\$ 27.188,57	R\$ 20.391,43	R\$ 6.797,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 67.971,43	34,64%
		100%	0%	0%	20%	40%	30%	10%	0%	0%	0%		
7.0	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 1.514,35	R\$ -	R\$ 757,18	R\$ 757,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.514,35	0,77%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
8.0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 5.341,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.670,71	R\$ 1.335,35	R\$ 1.335,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.341,41	2,72%
		100%	0%	0%	50%	25%	25%	0%	0%	0%	0%		
9.0	PINTURAS	R\$ 12.141,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.856,60	R\$ 3.642,45	R\$ 3.642,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.141,51	6,19%
		100%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%	0%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.498,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.599,34	R\$ 1.949,51	R\$ 1.949,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.498,36	3,31%
		100%	0%	0%	0%	40%	30%	30%	0%	0%	0%		
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.746,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.373,49	R\$ 1.373,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.746,98	1,40%
		100%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 196.195,26	R\$ 18.258,95	R\$ 26.402,14	R\$ 48.620,35	R\$ 56.522,96	R\$ 30.660,24	R\$ 15.730,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 196.195,26	100,00%
BDI	26,93%	R\$ 52.835,38	R\$ 4.917,14	R\$ 7.110,10	R\$ 13.093,46	R\$ 15.221,63	R\$ 8.256,80	R\$ 4.236,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.835,38	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 249.030,64	R\$ 23.176,09	R\$ 33.512,24	R\$ 61.713,81	R\$ 71.744,59	R\$ 38.917,05	R\$ 19.966,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 249.030,64	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 23.176,09	R\$ 56.688,33	R\$ 118.402,14	R\$ 190.146,74	R\$ 229.063,79	R\$ 249.030,64	R\$ 249.030,64	R\$ 249.030,64	R\$ 249.030,64	R\$ 249.030,64	100,00%
% DO MÊS			9,31%	13,46%	24,78%	28,81%	15,63%	8,02%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			9,31%	22,76%	47,55%	76,35%	91,98%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%