



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: ESCOLA MUNICIPAL ESTAÇÃO DO RIO GRANDE

Local: RIOGRANDINA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 55.820,86	R\$ 13.955,22	R\$ 8.373,13	R\$ 8.373,13	R\$ 8.373,13	R\$ 8.373,13	R\$ 8.373,13	R\$ 55.820,86	4,24%
		100%	25%	15%	15%	15%	15%	15%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 59.441,39	R\$ 35.664,83	R\$ 23.776,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.441,39	4,52%
		100%	60%	40%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.261,41	R\$ 1.009,13	R\$ 252,28		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.261,41	0,10%
		100%	80%	20%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 77.241,95	R\$ 15.448,39	R\$ 38.620,98	R\$ 23.172,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 77.241,95	5,87%
		100%	20%	50%	30%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 55.894,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.947,24	R\$ 27.947,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.894,48	4,25%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 59.333,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.866,61	R\$ 29.666,52	R\$ 17.799,91	R\$ -	R\$ 59.333,03	4,51%
		100%	0%	0%	20%	50%	30%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 61.959,88	R\$ -	R\$ 6.195,99	R\$ 18.587,96	R\$ 24.783,95	R\$ 12.391,98	R\$ -	R\$ 61.959,88	4,71%
		100%	0%	10%	30%	40%	20%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 569.706,04	R\$ -	R\$ 170.911,81	R\$ 227.882,42	R\$ 170.911,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 569.706,04	43,28%
		100%	0%	30%	40%	30%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 191.531,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.153,13	R\$ 76.612,52	R\$ 95.765,66	R\$ -	R\$ 191.531,31	14,55%
		100%	0%	0%	10%	40%	50%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 18.615,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.861,51	R\$ 5.584,52	R\$ 9.307,53	R\$ 1.861,51	R\$ 18.615,05	1,41%
		100%	0%	0%	10%	30%	50%	10%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 49.433,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.943,33	R\$ 14.829,98	R\$ 24.716,64	R\$ 4.943,33	R\$ 49.433,28	3,76%
		100%	0%	0%	10%	30%	50%	10%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.276,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.276,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.276,10	0,17%
		100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 12.547,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.019,19	R\$ -	R\$ 7.528,78	R\$ 12.547,97	0,95%
		100%	0%	0%	0%	40%	0%	60%		
14.0	PINTURA	R\$ 101.242,17	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.248,43	R\$ 30.372,65	R\$ 50.621,09	R\$ 101.242,17	7,69%
		100%	0%	0%	0%	20%	30%	50%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 1.316.304,92	R\$ 66.077,57	R\$ 248.130,74	R\$ 343.787,90	R\$ 386.253,39	R\$ 198.727,49	R\$ 73.327,83	R\$ 1.316.304,92	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 348.294,28	R\$ 17.484,12	R\$ 65.655,39	R\$ 90.966,28	R\$ 102.202,65	R\$ 52.583,29	R\$ 19.402,54	R\$ 348.294,28	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 1.664.599,20	R\$ 83.561,69	R\$ 313.786,14	R\$ 434.754,18	R\$ 488.456,04	R\$ 251.310,78	R\$ 92.730,37	R\$ 1.664.599,20	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 83.561,69	R\$ 397.347,83	R\$ 832.102,01	R\$ 572.017,73	R\$ 648.658,61	R\$ 176.292,06	R\$ 1.664.599,20	100,00%
% DO MÊS			5,02%	18,85%	26,12%	29,34%	15,10%	5,57%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			5,02%	23,87%	49,99%	79,33%	94,43%	100,00%	100,00%	100,00%