



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA DA CRECHE MAURA ROSA RODRIGUES

Local: NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 49.343,80	R\$ 11.842,51	R\$ 9.375,32	R\$ 9.375,32	R\$ 9.375,32	R\$ 9.375,32	R\$ 49.343,80	12,66%
		100%	24%	19%	19%	19%	19%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 25.957,84	R\$ 20.766,27	R\$ 5.191,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.957,84	6,66%
		100%	80%	20%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 6.594,04	R\$ 6.594,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.594,04	1,69%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 19.766,76	R\$ -	R\$ 9.883,38	R\$ 9.883,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.766,76	5,07%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 52.258,62	R\$ -	R\$ 10.451,72	R\$ 26.129,31	R\$ 15.677,59	R\$ -	R\$ 52.258,62	13,41%
		100%	0%	20%	50%	30%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 46.169,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.084,92	R\$ 23.084,92	R\$ -	R\$ 46.169,83	11,84%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 79.826,74	R\$ 47.896,04	R\$ 31.930,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 79.826,74	20,48%
		100%	60%	40%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 9.745,93	R\$ -	R\$ 974,59	R\$ 2.923,78	R\$ 4.872,97	R\$ 974,59	R\$ 9.745,93	2,50%
		100%	0%	10%	30%	50%	10%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 13.182,99	R\$ -	R\$ 2.636,60	R\$ 3.954,90	R\$ 5.273,20	R\$ 1.318,30	R\$ 13.182,99	3,38%
		100%	0%	20%	30%	40%	10%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.408,03	R\$ -	R\$ 5.222,41	R\$ 6.963,21	R\$ 3.481,61	R\$ 1.740,80	R\$ 17.408,03	4,47%
		100%	0%	30%	40%	20%	10%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.084,82	R\$ -	R\$ 1.084,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.084,82	0,28%
		100%	0%	100%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 18.740,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.244,23	R\$ 7.496,15	R\$ 18.740,38	4,81%
		100%	0%	0%	0%	60%	40%		
14.0	PINTURA	R\$ 49.741,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.948,30	R\$ 14.922,45	R\$ 24.870,76	R\$ 49.741,51	12,76%
		100%	0%	0%	20%	30%	50%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 389.821,29	R\$ 87.098,87	R\$ 76.751,11	R\$ 92.263,12	R\$ 87.932,27	R\$ 45.775,92	R\$ 389.821,29	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 103.146,71	R\$ 23.046,36	R\$ 20.308,34	R\$ 24.412,82	R\$ 23.266,88	R\$ 12.112,31	R\$ 103.146,71	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 492.968,00	R\$ 110.145,23	R\$ 97.059,45	R\$ 116.675,94	R\$ 111.199,15	R\$ 57.888,23	R\$ 492.968,00	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 110.145,23	R\$ 207.204,68	R\$ 323.880,62	R\$ 435.079,77	R\$ 492.968,00	R\$ 492.968,00	100,00%
% DO MÊS			22,34%	19,69%	23,67%	22,56%	11,74%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			22,34%	42,03%	65,70%	88,26%	100,00%	100,00%	100,00%