



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CLAUDIR A. DE LIMA

Local: CATARCIONE - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 50.435,95	R\$ 50.435,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.435,95	8,63%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 32.101,99	R\$ 19.261,19	R\$ 12.840,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.101,99	5,49%
		100%	60%	40%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 903,69	R\$ 722,95	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 903,69	0,15%
		100%	80%	20%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 27.363,49	R\$ 5.472,70	R\$ 10.945,40	R\$ 10.945,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.363,49	4,68%
		100%	20%	40%	40%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 22.160,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.080,45	R\$ 11.080,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.160,90	3,79%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 85.707,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.141,55	R\$ 42.853,87	R\$ 25.712,32		R\$ 85.707,74	14,67%
		100%	0%	0%	20%	50%	30%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 4.349,34	R\$ -	R\$ 869,87	R\$ 3.479,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.349,34	0,74%
		100%	0%	20%	80%	0%	0%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 219.687,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.906,20	R\$ 153.781,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 219.687,32	37,60%
		100%	0%	0%	30%	70%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 58.831,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.883,14	R\$ 23.532,56	R\$ 29.415,71	R\$ -	R\$ 58.831,41	10,07%
		100%	0%	0%	10%	40%	50%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 9.022,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 902,21	R\$ 2.706,62	R\$ 4.511,03	R\$ 902,21	R\$ 9.022,06	1,54%
		100%	0%	0%	10%	30%	50%	10%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.636,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.763,68	R\$ 5.291,04	R\$ 8.818,40	R\$ 1.763,68	R\$ 17.636,79	3,02%
		100%	0%	0%	10%	30%	50%	10%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.726,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.726,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.726,09	0,47%
		100%	0%	0%	0%	100%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.917,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.934,10	R\$ 1.983,53	R\$ 9.917,63	1,70%
		100%	0%	0%	0%	0%	80%	20%		
14.0	PINTURA	R\$ 43.446,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.034,02	R\$ 30.412,72	R\$ 43.446,74	7,44%
		100%	0%	0%	0%	0%	30%	70%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 584.291,14	R\$ 75.892,79	R\$ 24.836,80	R\$ 117.102,09	R\$ 241.971,75	R\$ 89.425,58	R\$ 35.062,13	R\$ 584.291,14	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 154.603,44	R\$ 20.081,23	R\$ 6.571,82	R\$ 30.985,21	R\$ 64.025,73	R\$ 23.662,01	R\$ 9.277,44	R\$ 154.603,44	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 738.894,58	R\$ 95.974,03	R\$ 31.408,61	R\$ 148.087,30	R\$ 305.997,48	R\$ 113.087,59	R\$ 44.339,57	R\$ 738.894,58	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 95.974,03	R\$ 127.382,64	R\$ 275.469,94	R\$ 401.971,51	R\$ 209.061,61	R\$ 171.722,21	R\$ 738.894,58	100,00%
% DO MÊS			12,99%	4,25%	20,04%	41,41%	15,30%	6,00%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			12,99%	17,24%	37,28%	78,69%	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%