



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL

EGCP - Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos

Obra: REFORMA DA UBS WALDIR COSTA - FUNDOS

Local: NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 23.483,62	R\$ 11.506,97	R\$ 3.992,22	R\$ 3.992,22	R\$ 3.992,22	R\$ 23.483,62	11,50%
		100%	49%	17%	17,0%	17,0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 13.667,53	R\$ 12.300,78	R\$ 1.366,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.667,53	6,69%
		100%	90%	10%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 2.112,57	R\$ 633,77	R\$ 1.478,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,57	1,03%
		100%	30%	70%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 2.110,97	R\$ 844,39	R\$ 1.266,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.110,97	1,03%
		100%	40%	60%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 16.172,18	R\$ -	R\$ 3.234,44	R\$ 11.320,53	R\$ 1.617,22	R\$ 16.172,18	7,92%
		100%	0%	20%	70%	10%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 19.097,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.187,57	R\$ 1.909,73	R\$ 19.097,30	9,35%
		100%	0%	0%	90%	10%		
8.0	COBERTURA	R\$ 56.104,73	R\$ -	R\$ 44.883,78	R\$ 11.220,95	R\$ -	R\$ 56.104,73	27,48%
		100%	0%	80%	20%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 20.423,53	R\$ -	R\$ 2.042,35	R\$ 4.084,71	R\$ 14.296,47	R\$ 20.423,53	10,00%
		100%	0%	10%	20%	70%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.206,03	R\$ -	R\$ 820,60	R\$ 1.641,21	R\$ 5.744,22	R\$ 8.206,03	4,02%
		100%	0%	10%	20%	70%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.204,09	R\$ -	R\$ 2.020,41	R\$ 4.040,82	R\$ 14.142,86	R\$ 20.204,09	9,89%
		100%	0%	10%	20%	70%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.666,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.666,75	R\$ -	R\$ 4.666,75	2,29%
		100%	0%		100%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%		
14.0	PINTURA	R\$ 17.944,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.588,87	R\$ 14.355,46	R\$ 17.944,33	8,79%
		100%	0%	0%	20%	80%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 204.193,63	R\$ 25.285,91	R\$ 61.105,93	R\$ 61.743,60	R\$ 56.058,18	R\$ 204.193,63	100,00%
BDI	28,93%	R\$ 59.073,22	R\$ 7.315,21	R\$ 17.677,95	R\$ 17.862,42	R\$ 16.217,63	R\$ 59.073,22	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 263.266,85	R\$ 32.601,12	R\$ 78.783,88	R\$ 79.606,03	R\$ 72.275,81	R\$ 263.266,85	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 32.601,12	R\$ 78.783,88	R\$ 79.606,03	R\$ 72.275,81	R\$ 263.266,85	100,00%
% DO MÊS			12,38%	29,93%	30,24%	27,45%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			12,38%	42,31%	42,62%	69,76%	100,00%	100,00%