



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

CASA CIVIL

EGCP - Escritório de Gerenciamento de Convênios e Projetos

Obra: ESCOLA MUNICIPAL HÉLIO GONÇALVES CORRÊA

Local: JARDINLÂNDIA - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01									
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 52.080,70	R\$ 14.582,60	R\$ 9.374,53	R\$ 9.374,53	R\$ 9.374,53	R\$ 9.374,53	R\$ 52.080,70	10,41%
		100%	28%	18%	18%	18%	18%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 25.255,73	R\$ 15.153,44	R\$ 10.102,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.255,73	5,05%
		100%	60%	40%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 136,06	R\$ 136,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 136,06	0,03%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 18.834,08	R\$ 5.650,22	R\$ 9.417,04	R\$ 3.766,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.834,08	3,76%
		100%	30%	50%	20%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 33.376,54	R\$ -	R\$ 16.688,27	R\$ 16.688,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.376,54	6,67%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 139.933,04	R\$ -	R\$ 27.986,61	R\$ 69.966,52	R\$ 41.979,91	R\$ -	R\$ 139.933,04	27,97%
		100%	0%	20%	50%	30%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 4.730,77	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.365,39	R\$ 2.365,39	R\$ -	R\$ 4.730,77	0,95%
		100%	0%	0%	50%	50%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 54.176,71	R\$ 32.506,03	R\$ 21.670,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 54.176,71	10,83%
		100%	60%	40%	0%	0%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 95.005,38	R\$ -	R\$ 9.500,54	R\$ 28.501,61	R\$ 47.502,69	R\$ 9.500,54	R\$ 95.005,38	18,99%
		100%	0%	10%	30%	50%	10%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 7.809,86	R\$ -	R\$ 780,99	R\$ 2.342,96	R\$ 3.904,93	R\$ 780,99	R\$ 7.809,86	1,56%
		100%	0%	10%	30%	50%	10%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 27.751,06	R\$ -	R\$ 2.775,11	R\$ 5.550,21	R\$ 11.100,42	R\$ 8.325,32	R\$ 27.751,06	5,55%
		100%	0%	10%	20%	40%	30%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.436,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.436,29	R\$ -	R\$ 5.436,29	1,09%
		100%	0%	0%	0%	100%	0%		
14.0	PINTURA	R\$ 35.739,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.147,96	R\$ 10.721,94	R\$ 17.869,90	R\$ 35.739,80	7,14%
		100%	0%	0%	20%	30%	50%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 500.266,02	R\$ 68.028,34	R\$ 108.296,05	R\$ 145.704,26	R\$ 132.386,10	R\$ 45.851,27	R\$ 500.266,02	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 132.370,39	R\$ 18.000,30	R\$ 28.655,13	R\$ 38.553,35	R\$ 35.029,36	R\$ 12.132,25	R\$ 132.370,39	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 632.636,41	R\$ 86.028,64	R\$ 136.951,18	R\$ 184.257,61	R\$ 167.415,46	R\$ 57.983,51	R\$ 632.636,41	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 86.028,64	R\$ 222.979,83	R\$ 407.237,44	R\$ 574.652,90	R\$ 632.636,41	100,00%
% DO MÊS				13,60%	21,65%	29,13%	26,46%	9,17%	100,00%
% ACUMULADO				13,60%	35,25%	64,37%	90,83%	100,00%	100,00%