



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
CASA CIVIL - EGCP

Obra: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS WALDIR COSTA

Local: CONSELHEIRO PAULINO - NOVA FRIBURGO - RJ.

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01

ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO	R\$ 7.744,48	R\$ 7.744,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.744,48	1,72%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 9.804,46	R\$ 4.902,23	R\$ 4.902,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.804,46	2,18%
		100%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.358,05	R\$ -	R\$ 1.679,03	R\$ 1.679,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.358,05	0,75%
		100%	0%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 42.176,26	R\$ -	R\$ 8.435,25	R\$ 16.870,50	R\$ 16.870,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.176,26	9,36%
		100%	0%	20%	40%	40%	0%	0%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 113.347,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.669,42	R\$ 34.004,12	R\$ 56.673,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 113.347,08	25,15%
		100%	0%	0%	0%	20%	30%	50%	0%	0%		
6.0	COBERTURA	R\$ 132.264,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.132,43	R\$ 66.132,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 132.264,86	29,35%
		100%	0%	0%	0%	50%	50%	0%	0%	0%		
7.0	ESQUADRIAS	R\$ 21.039,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.415,82	R\$ 12.623,73	R\$ -	R\$ 21.039,55	4,67%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	40%	60%	0%		
8.0	HIDRÁULICA E SANITÁRIA	R\$ 4.307,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.292,11	R\$ 1.292,11	R\$ 1.722,82	R\$ -	R\$ 4.307,04	0,96%
		100%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%		
9.0	ELÉTRICA	R\$ 22.608,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.782,62	R\$ 6.782,62	R\$ 9.043,50	R\$ -	R\$ 22.608,74	5,02%
		100%	0%	0%	0%	0%	30%	30%	40%	0%		
10.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 1.538,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.538,14	0,34%
		100%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%		
11.0	PINTURA E LIMPEZA	R\$ 92.417,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.483,45	R\$ 18.483,45	R\$ 55.450,36	R\$ 92.417,27	20,51%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	20%	20%	60%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 450.605,93	R\$ 12.646,71	R\$ 15.016,51	R\$ 18.549,53	R\$ 105.672,35	R\$ 109.749,43	R\$ 91.647,55	R\$ 41.873,50	R\$ 55.450,36	R\$ 450.605,93	100,00%
BDI	26,46%	R\$ 119.230,33	R\$ 3.346,32	R\$ 3.973,37	R\$ 4.908,21	R\$ 27.960,90	R\$ 29.039,70	R\$ 24.249,94	R\$ 11.079,73	R\$ 14.672,17	R\$ 119.230,33	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 569.836,26	R\$ 15.993,03	R\$ 18.989,87	R\$ 23.457,73	R\$ 133.633,25	R\$ 138.789,13	R\$ 115.897,49	R\$ 52.953,22	R\$ 70.122,53	R\$ 569.836,26	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 15.993,03	R\$ 34.982,90	R\$ 58.440,64	R\$ 192.073,89	R\$ 330.863,02	R\$ 446.760,51	R\$ 499.713,73	R\$ 105.105,43	R\$ 569.836,26	100,00%
% DO MÊS			2,81%	3,33%	4,12%	23,45%	24,36%	20,34%	9,29%	12,31%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			2,81%	6,14%	10,26%	33,71%	58,06%	78,40%	87,69%	46,01%	100,00%	100,00%