



Estado do Rio de Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Obra: REFORMA DO CENTRO DE ARTES								
Local: CENTRO - NOVA FRIBURGO - RJ.								
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01								
ITEM	SERVIÇO	VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO / LABORATÓRIO / CAMPO	R\$ 49.958,25	R\$ 12.989,15	R\$ 12.989,15	R\$ 11.989,98	R\$ 11.989,98	R\$ 49.958,25	24,85%
		100%	26%	26%	24%	24,0%		
2.0	DEMOLIÇÃO	R\$ 7.705,01	R\$ 7.705,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.705,01	3,83%
		100%	100%	0%	0%	0%		
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 368,22	R\$ 368,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 368,22	0,18%
		100%	100%	0%	0%	0%		
4.0	ESTRUTURA	R\$ 15.393,26	R\$ 10.775,28	R\$ 4.617,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.393,26	7,66%
		100%	70%	30%	0%	0%		
5.0	ALVENARIA	R\$ 643,05	R\$ 321,53	R\$ 321,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 643,05	0,32%
		100%	50%	50%	0%	0%		
6.0	REVESTIMENTO	R\$ 14.901,53	R\$ 1.490,15	R\$ 4.470,46	R\$ 8.940,92	R\$ -	R\$ 14.901,53	7,41%
		100%	10%	30%	60%	0%		
7.0	PAVIMENTO	R\$ 26.953,14	R\$ -	R\$ 10.781,26	R\$ 16.171,88	R\$ -	R\$ 26.953,14	13,41%
		100%	0%	40%	60%	0%		
8.0	COBERTURA	R\$ 11.550,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.550,54	R\$ -	R\$ 11.550,54	5,75%
		100%	0%	0%	100%	0%		
9.0	ESQUADRIAS	R\$ 10.645,96	R\$ -	R\$ 1.064,60	R\$ 8.516,77	R\$ 1.064,60	R\$ 10.645,96	5,30%
		100%	0%	10%	80%	10%		
10.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	R\$ 8.166,55	R\$ -	R\$ 816,66	R\$ 2.449,97	R\$ 4.899,93	R\$ 8.166,55	4,06%
		100%	0%	10%	30%	60%		
11.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 24.690,33	R\$ -	R\$ 2.469,03	R\$ 12.345,17	R\$ 9.876,13	R\$ 24.690,33	12,28%
		100%	0%	10%	50%	40%		
12.0	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 2.671,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 801,46	R\$ 1.870,07	R\$ 2.671,53	1,33%
		100%	0%	0%	30%	70%		
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 2.689,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.689,05	R\$ 2.689,05	1,34%
		100%	0%	0%	0%	100%		
14.0	PINTURA	R\$ 24.715,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.943,11	R\$ 19.772,46	R\$ 24.715,57	12,29%
		100%	0%	0%	20%	80%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 201.051,99	R\$ 33.649,34	R\$ 37.530,65	R\$ 77.709,79	R\$ 52.162,22	R\$ 201.051,99	100,00%
BDI	28,93%	R\$ 58.164,34	R\$ 9.734,75	R\$ 10.857,62	R\$ 22.481,44	R\$ 15.090,53	R\$ 58.164,34	
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 259.216,33	R\$ 43.384,09	R\$ 48.388,26	R\$ 100.191,24	R\$ 67.252,74	R\$ 259.216,33	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 43.384,09	R\$ 91.772,35	R\$ 191.963,59	R\$ 259.216,33	R\$ 259.216,33	100,00%
% DO MÊS			16,74%	18,67%	38,65%	25,94%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			16,74%	35,40%	74,06%	100,00%	100,00%	100,00%