



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO / PLANILHA DE PLE DE EVENTOS -

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE NO BAIRRO DE SÃO GERALDO

ITEM	SERVIÇOS / EVENTOS	1º PLE - Liberações	2º PLE - Liberações	3º PLE - Liberações	4º PLE - Liberações	T. GERAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	
01.0	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 20.411,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.411,47
02.0	SERVIÇOS PRELIMINARES (CANTEIRO DE OBRAS).	R\$ 53.922,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.922,58
02.0	PROJETO EXECUTIVO	R\$ 22.170,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.170,82
03.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 18.567,01	R\$ 18.567,01	R\$ 18.567,01	R\$ 18.567,00	R\$ 74.268,03
04.0	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E TRANSPORTES	R\$ 37.026,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.026,90
05.0	ELEMENTOS REFERENTE A INFRA (fundações, blocos de coroamento)	R\$ 180.150,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 180.150,94
06.0	SUPERESTRUTURA REALIZADA COM ESTRUTURA PARA SUPORTE DE CARGA DE 70t - PASSAGENS SOBRE ÁREAS MOLHADAS E SECAS - Comprimento 19,00m x Largura de 9,50m	R\$ 0,00	R\$ 461.926,74	R\$ 461.926,75	R\$ 0,00	R\$ 923.853,49
07.0	SUPERESTRUTURA TABULEIRO DA PONTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87.308,35	R\$ 87.308,35
08.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.401,92	R\$ 51.401,92
11.0	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.704,62	R\$ 2.704,62
	QUARDA CORPO				R\$ 32.801,25	R\$ 32.801,25
CUSTO DA OBRA COM BDI INCLUSO		R\$ 332.249,72	R\$ 480.493,75	R\$ 480.493,76	R\$ 192.783,14	R\$ 1.486.020,37
PERCENTUAL		22,36%	32,33%	32,33%	12,97%	100,00%


JEFFERSON PIRES ARAGÃO
Engº Civil e Engº Segurança do Trabalho
CREA-RJ: 89101441