



<div><div><div>Estado do Rio de Janeiro <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO</b> Secretaria Municipal de Educação Secretaria Municipal da Casa Civil - EGCP</div></div><div></div></div>												
Obra: Reforma e Adequação da CMEI Emília Adelaide Ferreira										R01 – Outubro/2024		
Local: Rua Leonino Dutra, 830 - Varginha - NOVA FRIBURGO - RJ										IO - Setembro/2024		
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº 01												
ITEM - SERVIÇO		VALOR ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	TOTAL	% ITEM
1.0 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL		R\$ 55.649,06	R\$ 2.843,67	R\$ 7.835,39	R\$ 8.842,64	R\$ 7.429,15	R\$ 8.302,84	R\$ 7.540,45	R\$ 6.822,57	R\$ 6.032,36	R\$ 55.649,06	6,19%
		100%	5,11%	14,08%	15,89%	13,35%	14,92%	13,55%	12,26%	10,84%		
2.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES		R\$ 95.258,88	R\$ 4.867,73	R\$ 13.412,45	R\$ 15.136,64	R\$ 12.717,06	R\$ 14.212,62	R\$ 12.907,58	R\$ 11.678,74	R\$ 10.326,06	R\$ 95.258,88	10,60%
		100%	5,11%	14,08%	15,89%	13,35%	14,92%	13,55%	12,26%	10,84%		
3.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES, DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO, CAMPO		R\$ 3.038,27	R\$ 3.038,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.038,27	0,34%
		100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
4.0 - DEMOLIÇÃO		R\$ 38.732,52	R\$ 5.809,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.493,01	R\$ 11.619,76	R\$ 1.936,63	R\$ -	R\$ 3.873,25	R\$ 38.732,52	4,31%
		100%	15%	0%	0%	40%	30%	5%	0%	10,00%		
5.0 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		R\$ 10.187,63	R\$ 7.131,34	R\$ 2.546,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 509,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.187,63	1,13%
		100%	70%	25%	0%	0%	5%	0%	0%	0%		
6.0 - ESTRUTURA		R\$ 60.228,63	R\$ 18.068,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.068,59	R\$ 18.068,59	R\$ 6.022,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.228,63	6,70%
		100%	30%	0%	0%	30%	30%	10%	0%	0%		
7.0 – ALVENARIA E DIVISÓRIAS		R\$ 20.688,90	R\$ 4.137,78	R\$ 6.206,67	R\$ -	R\$ 8.275,56	R\$ 2.068,89	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.688,90	2,30%
		100%	20%	30%	0%	40%	10%	0%	0%	0%		
8.0 - REVESTIMENTO		R\$ 273.286,78	R\$ -	R\$ 40.993,02	R\$ 81.986,03	R\$ -	R\$ 54.657,36	R\$ 27.328,68	R\$ 54.657,36	R\$ 13.664,34	R\$ 273.286,78	30,41%
		100%	0%	15%	30%	0%	20%	10%	20%	5%		
9.0 - PAVIMENTO		R\$ 35.026,62	R\$ -	R\$ 9.457,19	R\$ 8.056,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.513,31	R\$ 35.026,62	3,90%
		100%	0%	27%	23%	0%	0%	0%	0%	50%		
10.0 - IMPERMEABILIZAÇÃO E COBERTURA		R\$ 144.923,95	R\$ -	R\$ 36.230,99	R\$ -	R\$ 57.969,58	R\$ -	R\$ 50.723,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 144.923,95	16,13%
		100%	0%	25%	0%	40%	0%	35%	0%	0%		
11.0 - ESQUADRIAS		R\$ 58.534,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.780,15	R\$ -	R\$ 8.780,15	R\$ 11.706,86	R\$ 11.706,86	R\$ 17.560,30	R\$ 58.534,32	6,51%
		100%	0%	0%	15%	0%	15%	20%	20%	30%		
12.0 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		R\$ 18.161,82	R\$ -	R\$ 3.632,36	R\$ 5.448,55	R\$ -	R\$ 3.632,36	R\$ 3.632,36	R\$ 1.816,18	R\$ -	R\$ 18.161,82	2,02%
		100%	0%	20%	30%	0%	20%	20%	10%	0%		
13.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ 9.926,12	R\$ -	R\$ 496,31	R\$ 1.488,92	R\$ -	R\$ 2.977,84	R\$ -	R\$ 4.963,06	R\$ -	R\$ 9.926,12	1,10%
		100%	0%	5%	15%	0%	30%	0%	50%	0%		
14.0 - INSTALAÇÕES ESPECIAIS		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
15.0 - PINTURA		R\$ 46.294,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.258,86	R\$ -	R\$ 9.258,86	R\$ -	R\$ 18.517,74	R\$ 9.258,86	R\$ 46.294,32	5,15%
		100%	0%	0%	20%	0%	20%	0%	40%	20%		
16.0 - DRENAGEM PLUVIAL		R\$ 9.581,06	R\$ -	R\$ 5.748,64	R\$ 3.832,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.581,06	1,07%
		100%	0%	60%	40%	0%	0%	0%	0%	0%		
17.0 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ 19.185,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.185,99	R\$ 19.185,99	2,13%
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%		
TOTAL DO ORÇAMENTO		R\$ 898.704,87	R\$ 45.897,25	R\$ 126.559,91	R\$ 142.830,33	R\$ 119.952,94	R\$ 134.088,64	R\$ 121.798,80	R\$ 110.162,51	R\$ 97.414,46	R\$ 898.704,87	100,00%
BDI	20,37%	R\$ 183.066,18	R\$ 9.349,27	R\$ 25.780,25	R\$ 29.094,54	R\$ 24.434,41	R\$ 27.313,86	R\$ 24.810,42	R\$ 22.440,10	R\$ 19.843,33	R\$ 183.066,18	100,00%
TOTAL GERAL (com BDI)		R\$ 1.081.771,05	R\$ 55.246,52	R\$ 152.340,16	R\$ 171.924,87	R\$ 144.387,35	R\$ 161.402,50	R\$ 146.609,22	R\$ 132.602,61	R\$ 117.257,79	R\$ 1.081.771,05	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 55.246,52	R\$ 207.586,68	R\$ 379.511,55	R\$ 523.898,90	R\$ 685.301,40	R\$ 831.910,62	R\$ 964.513,23	R\$ 1.081.771,02	R\$ 1.081.771,05	100,00%
% DO MÊS			5,11%	14,08%	15,89%	13,35%	14,92%	13,55%	12,26%	10,84%	100,00%	100,00%
% ACUMULADO			5,11%	19,19%	35,08%	48,43%	63,35%	76,90%	89,16%	100,00%	100,00%	100,00%