



Natureza:	EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DO ANTIGO PRÉDIO DO SASE - OLARIA	MÊS /ANO REF. :	mai/24
Localização:	LOCAL: AV. JULIO ANTÔNIO THURLER, Nº 426 - NOVA FRIBURGO - 1º DISTRITO	VALOR DA OBRA:	R\$ 1.061.996,49
		PRAZO DA OBRA:	3 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º ETAPA	2º ETAPA	3º ETAPA	T. GERAL
		30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	
01.0	SERVIÇOS INICIAIS (CANTEIRO DE OBRA)	R\$ 20.819,14	R\$ 4.461,25	R\$ 4.461,25	R\$ 29.741,64
		70,00%	15,00%	15,00%	100,00%
02.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 22.571,03	R\$ 36.113,66	R\$ 31.599,45	R\$ 90.284,14
		25,00%	40,00%	35,00%	100,00%
03.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 192.629,32	R\$ 321.048,86	R\$ 128.419,54	R\$ 642.097,72
		30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
04.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	R\$ 19.848,78	R\$ 31.758,05	R\$ 27.788,29	R\$ 79.395,12
		25,00%	40,00%	35,00%	100,00%
CUSTO DA OBRA SEM BDI		R\$ 255.868,27	R\$ 393.381,81	R\$ 192.268,53	R\$ 841.518,62
BDI Serviços	26,20%	R\$ 67.037,49	R\$ 103.066,03	R\$ 50.374,36	R\$ 220.477,87
DESEMBOLSO SIMPLES DAS ETAPAS + BDI		R\$ 322.905,76	R\$ 496.447,84	R\$ 242.642,89	R\$ 1.061.996,49
PERCENTUAL SIMPLES DAS ETAPAS		30,41%	46,75%	22,85%	100,00%

DESEMBOLSO ACUMULADO DAS ETAPAS	R\$ 322.905,76	R\$ 819.353,61	R\$ 1.061.996,49
PERCENTUAL ACUMULADO DAS ETAPAS	30,41%	77,15%	100,00%

05/07/2024 12:48

Jeferson Pires Aragão
SUBSECRETÁRIO
DE OBRAS
Matrícula 62.039

Responsável Técnico